

Mühlenteichbrücke:

Die Arbeiten an der Brücke sind weitestgehend abgeschlossen. Es verbleiben kleinere Restarbeiten. In der letzten Woche konnte die fußläufige Verbindung an der vom Museum abgewandten Seite wieder geöffnet werden, so dass ein barrierefreies Passieren für Fußgänger nun wieder möglich ist.

Versorgungsträger:

Zurzeit werden die Arbeiten im Bereich der Gasversorgung finalisiert, so dass die neue Leitung entsprechend in Betrieb genommen werden kann. Das provisorische Gerüst wird im Anschluss abgebaut.

Hausanschlüsse:

Mit Abbau des provisorischen Gerüsts kann die Sanierung des letzten Hausanschlusses erfolgen.

Rurstraße

Die Arbeiten des 2. Bauabschnitts werden entsprechend fortgesetzt.

Im Dezember ist ein weiteres Vorgespräch mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Straßenverkehrsamt geplant, um die Verkehrsführung für die nächsten Bauabschnitte vorzubereiten. Im Abschluss werden weitere Abstimmungen mit der Feuerwehr, den Busunternehmen und weiteren Beteiligten erfolgen.

Integration- / Begegnungsstätte

Die Arbeiten werden stetig fortgeführt, die Stützen für die Fertigteile sind vollständig aufgestellt. Aktuell werden die Streifenfundamente eingeschalt und bewehrt. Parallel werden im Werk die Stahlbetonbinder produziert.

Auszugsweise zeige ich Ihnen einige Bilder aus dem aktuellen Wochenbericht.

Place de Lesquin

Die Vorbereitung des Leistungsverzeichnisses erfolgt durch das beauftragte Planungsbüro für den Platzbereich ebenso mit Hochdruck wie für den Bereich der Kanalarbeiten. Auch hier sind alle Versorgungsträger in enger Abstimmung eingebunden. Zur Koordinierung der Arbeiten, auch mit dem angrenzend tätigen Investoren und den beauftragten Planer der Integrations- und Begegnungsstätte, hat ein erstes Gespräch stattgefunden. Das nächste Koordinierungsgespräch ist in der nächsten Woche terminiert.

Im Hinblick auf eine strenge Kostenkontrolle werden auch hier in Abstimmung mit dem Planungsbüro vor dem Hintergrund von möglichen Kostensteigerungen regelmäßig alle Positionen auf Einsparpotential untersucht.

Beabsichtigt ist, die Leistungsverzeichnisse noch in diesem Jahr zu veröffentlichen und zu Beginn des Jahres 2019 nach den entsprechenden Submissionen die städtischen Gremien mit den Vergaben zu befassen.

Allgemeines:

Der Zuwendungsbescheid für das Projektjahr 2018 wird am Mittwoch, 28.11.2018 durch die Bezirksregierung Köln übergeben.